



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы
Играёва Л.М.

АКТ

приемки спортивного оборудования к новому 2016-2017 учебному году

от 04 августа 2016 г.

Комиссия, назначенная приказом директора № 187-0 от 04 августа 2016 г., в составе:

председатель – Бондарь Т.В, заместитель директора по ВР,
члены комиссии:

Фризоргер Э.Г., заместитель директора по АХР,
Киреева Д.В., ответственный за охрану труда от профкома,
Кондратьева Ю.С., медицинская сестра
установила:

1. Площади:

- спортивного зала по норме - 336 кв. м, фактически - 336 кв. м,
- снарядной по норме - 24 кв. м, фактически - 24 кв. м.

2. Раздевалки оборудованы крючками для одежды.

3. Санитарные узлы имеются (не имеются).

4. Спортивная площадка около школы отсутствует (имеется).

5. Спортивный инвентарь:

мячи волейбольные по норме - 15 шт., фактически - 15 шт.;

маты по норме - 10 шт., фактически - 10 шт.;

мячи для метания по норме - 15 шт., фактически - 15 шт.;

скакалки по норме - 20 шт., фактически - 20 шт.;

мячи баскетбольные по норме - 15 шт., фактически - 15 шт.,

мелкий инвентарь: кубики, гимнастические палки по норме соответственно - 10, 30 шт., фактически - 10, 30 шт.

6. Надежность установки оборудования испытана:

Перекладина: высота стержня перекладины от пола 1450-2250 мм, длина стержня перекладины 2400 мм, диаметр стержня перекладины 28 мм;

размеры площадки, на которой установлена перекладина, 9000 x 4500 мм (прочность установки проверяется следующим образом: к середине грифа на высоте 2500 мм подвешивается груз массой 200 кг, прогиб может составлять не более 100 + 10 мм).

После снятия нагрузки растяжение и прогибы соответствуют нормам, повреждений и смещений в местах креплений не обнаружено.

Брусья: расстояние по длине между стойками 2300 мм, расстояние по ширине между стойками 520 мм, высота жердей от пола 1300 и 2100 мм (прочность установки равновысоких брусьев определяется действием груза массой 135 кг, подвешенного к середине жерди, установленной на высоте 1400 мм.). Эластичность жердей должна соответствовать прогибу жерди не более 60 + 6 мм. После снятия нагрузки растяжение и прогибы соответствуют нормам, повреждений и смещений в местах креплений не обнаружено.

7. Аптечка имеется (отсутствует), укомплектована в соответствии с правилами безопасности по физической культуре.

8. Методическая литература для выполнения всех программных упражнений во всех классах имеется (не имеется).

9. Целостность пола соответствует (не соответствует) нормативным требованиям.

10. Освещенность в физкультурных залах (по норме 250 лк), фактически ___ ; замеры Произведены.

11. Выступающие предметы из стен (крючки, штыри и т. п.) имеются (не имеются).

12. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются (не имеются).

13. Инструкции для школьников при занятиях физической культурой имеются (не имеются).

На основании осмотра спортивного зала и спортивного оборудования и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение:

считать спортивный зал готовым к проведению в нем занятий в новом 2016/2017 учебном году.

Председатель:

Члены комиссии:

Иванов И.И. / Воскодарь Д.В. /
Сидоров С.С. /
Иванова И.И. /
Иванова И.И. /

С актом приемной комиссии ознакомлен (а):